

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
A - GRANDI OPERE (oltre 5.538.000 € - nuova Soglia Comunitaria)														
1	PE20170012		Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione	5.500	7.500		7.500	6.300	5.500	2.000				in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori
	PE20170012_01		Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali	90.000	90.000	49.574	40.426	0	0	10.000	18.000	30.000	32.000	in corso demolizioni, scavi preliminari con AQOG10G11E1 (Baraldo Costruzioni/Ranzato Impianti) in corso bonifica ambientale con AQOG12E2 (Isovit srl) confermato finanziamento di 49.600 k€ da MUR - DM 1274/2021 A
2	PE20170011		Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori	17.500	17.500	10.695	6.805	13.311	7.050	7.000	3.450			in corso di realizzazione - ultimazione Settembre 2024 bonifica amianto in esecuzione con AQOG12E2 (Isovit srl) confermato finanziamento di 9.695 k€ da MUR - L. 338/2000 confermato finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO
3	PE20180005	S	Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare ad uffici	9.000	9.000	4.654	4.346	5.805	1.020	3.000	4.000	980		in corso di realizzazione - ultimazione Marzo 2025 confermato finanziamento di 4.654 k€ da MUR - DM 1274/2021 A
4	PT2019A0004		Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici	6.500	6.500		6.500	690	690	500	1.000	2.500	1.810	quota investimenti a carico dell'Ateneo secondo proposta PPP depositata da soggetto Privato e, ad oggi, allo studio primi interventi di efficientamento energetico centrali tecnologiche in esecuzione con AQOS28E2 (Trentin&Franzoso srl)
5	PE20080033		Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici	12.000	14.000	980	13.020	499	365	2.500	4.500	5.500	1.135	in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori cofinanziamento DEI 980 k€ (progetto di Eccellenza)
6	PE20140024	S	Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività di ricerca	7.500	8.500	2.723	5.777	3.405	1.131	5.000	2.369			in corso di realizzazione - ultimazione Ottobre 2024 confermato finanziamento di 2.723 k€ da MUR - DM 1121/2019 A
7	PT2019A0005		Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione	22.500	27.700	8.296	19.404	16.882	1.575	20.000	6.125			in corso di realizzazione - ultimazione Novembre 2024 confermato finanziamento di 8.296 k€ da MUR - DM 1121/2019 B
8	PT2020A0001	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee	7.500	8.500	4.938	3.562	6.750	4.056	4.444				in corso di realizzazione - ultimazione Febbraio 2024 confermato finanziamento di 4.938 k€ da MUR - DM 1274/2021 A
9	PT2021A0001		Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino	10.500	12.500	5.937	6.563	345	345	2.000	3.500	3.500	3.155	in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori in corso autorizzazione Enti confermato finanziamento di 5.937 k€ da MUR - DM 1274/2021 B primi interventi con AQO10G11E1 (Baraldo Costruzioni/Ranzato Impianti)
10	PT2021A0002	S	Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc.	7.000	7.000		7.000	430	430	3.500	3.070			conclusi lavori 3° e 4° piano ala Nord con AQOG10G11E1 (Baraldo Costruzioni/Ranzato Impianti) redatto progetto esecutivo Facility Microscopia - in corso gara affidamento lavori
11	PT2022A0001		Recupero ex Collegio Ederle	8.000	10.000		10.000	190	190	2.500	3.500	3.810		in corso verifica e validazione progetto fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori richiesto finanziamento di 1.498k€ da MUR - DM 1274/2021 E

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
12	PT2022A0003		Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e depositi	7.500	7.500		7.500	0	0	500	1.000	3.000	3.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
13	PT2022A0005		Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area Universitaria di Voltabarozzo	20.000	25.000		25.000	0	0	1.000	5.000	5.000	14.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 4.056 k€ da MUR - DM 1274/2021 e possibile unione con PT2022A0009
14	PT2022A0006		Campus di Agripolis - nuove strutture sportive polifunzionali	18.000	22.000		22.000	129	129	1.500	5.000	5.000	10.371	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 3.319 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
15	PT2022A0007		Campus di Agripolis - nuovo edificio per uffici e studi	11.500	14.000		14.000	0	0	1.500	3.000	5.000	4.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 2.120 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
16	PT2022A0009		Progetto di sviluppo nell'area Demaniale di Voltabarozzo - aule e laboratori didattici	40.000	50.000		50.000	6	6	1.000	3.000	5.000	40.994	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 7.469 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
17	PE20180015		Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A.	6.500	7.500	1.450	6.050	4.575	926	3.500	3.074			in corso di realizzazione con AQOG10G11E1 (Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) finanziamento di 1.450 K€ da DAFNAE (progetto di ECCELLENZA)
18	PT2019B0001		Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso	6.500	9.000		9.000	209	209	1.000	3.500	4.291		in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori
19	PT2022B0004		Alloggi per studenti Legnaro	5.500	6.500		6.500	173	173	2.500	3.827			in corso di redazione progetto definitivo per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 4.170 k€ da MUR - DM 1257/2021 (L. 338/2000)
20	PT2022B0005		Recupero ex Collegio Meneghetti	11.000	13.000	9.291	3.709	175	175	1.500	3.500	3.500	4.325	redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica confermato finanziamento di 9.291 k€ da MUR - DM 1257/2021 (L. 338/2000)
21	PT2022B0001		Nuovo edificio per Fisica presso ex aule Via Luzzatti	6.000	6.000	1.138	4.862	184	184	2.500	3.316			in corso affidamento lavori confermato finanziamento di 1.138 k€ da MUR - DM 1274/2021 A primi interventi con AQO10G11E1 (Baraldo Costruzioni/Ranzato Impianti) esecuzione interventi di bonifica ambientale con AQOG12E2 (Isovit srl) per 610k €
22	PT2022B0006		Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota, adeguamenti impiantistici ed edilizi	3.000	7.000		7.000	5	5	1.000	2.500	3.495		redatto progetto esecutivo
23	PT2023C0014	S	Attività di Prevenzione incendi e valutazione del rischio sismico	600	6.250	5.686	564	1	1	5.650	599			Progetto Sicurezza (Dlbera CdA 27/09/2022 rep. N. 259) da eseguire con AQSAFETYE1 confermato finanziamento di 5.686 k€ da MUR - DM 455/2023

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
24	PT2022A0008		Campus di Agripolis - nuovo edificio per aule	5.500	6.600		6.600	0	0	500	2.000	4.100		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 1.014 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
25	PT2022B0012	S	Complesso di Ingegneria - interventi di adeguamento antincendio	4.500	6.500	449	6.051	57	57	1.000	1.000	2.443	2.000	in corso redazione progetto esecutivo confermato finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1275/2021
26	PT2024A0001		Recupero del Complesso di Via Campagnola (fase 3) - realizzazione del nuovo studentato	0	9.000		9.000	0	0	2.500	3.500	3.000		in corso di redazione progetto definitivo/esecutivo
27	PT2024A0002		Convenzione CONSIP FEM4 - interventi di straordinaria manutenzione extra-canone	0	8.000		8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
TOTALE A - GRANDI OPERE (oltre 5.538.000 €)				349.600	422.550	105.811	316.739	60.121	24.217	91.594	95.330	92.119	119.290	

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.538.000€)														
1	929		Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di Biologia marina	4.800	5.500	1.022	4.478	1.000	1.000	1.500	2.300	700		sospensione lavori per rinvenimenti archeologici e conseguenti adattamenti progettuali confermato finanziamento di 1.022 k€ da Comune di Chioggia
2	PE20160003	S	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC corpo ala Sud-Ovest	5.000	5.000	1.709	3.291	2.250	1.403	3.597				in corso di realizzazione - ultimazione Marzo 2024 confermato finanziamento di 1.709 k€ da MUR - DM 1121/2019 A
3	PT2019A0003	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi del Maldura	5.750	3.500		3.500	282	282	500	1.500	1.218		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione primi interventi con AQOG2OG11E2 (ItacoConsorzio Stabile srl)
4	PT2021B0001	S	Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2	3.500	4.200		4.200	116	116	2.000	2.084			redatto progetto esecutivo esecuzione con AQOG2OG11E3 (CONSP soc. cons. a rl)
5	PT2020B0001	S	Complesso di Veterinaria - completamento stabulario	3.000	3.500	646	2.854	131	131	1.000	1.369	1.000		redatto progetto esecutivo in corso di realizzazione con AQOG1OG11E1 (Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) - primi interventi di demolizione realizzazione con AQOG1OG11E3 confermato finanziamento di 646 k€ da MUR - DM 1121/2019 B
6	PT2020B0002	S	Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC	1.500	2.000	1.000	1.000	1.411	1.411	589				in corso di esecuzione con AQFIREE1 (S.I.C.E. srl) e AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl) confermato finanziamento di 1.000 k€ da MUR - DM 1275/2021
7	PT2020B0003	S	Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche	3.870	4.200		4.200	2.035	2.035	2.165				in corso di esecuzione con AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl)
8	PT2020B0004		Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est	2.000	2.000		2.000	0	0	500	1.500			in corso di redazione progetto esecutivo
9	PT2021B0003		Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione soppalchi interni ecc.	4.800	4.800		4.800	496	496	1.000	1.000	2.304		ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. in corso di redazione progettazioni specifiche in corso esecuzione lavori per lotti primi interventi con AQO1OG11E1 (Baraldo Costruzioni/Razato Impianti) e AQOG2O11E1 (Sicea srl)
10	PT2021B0004		Ristrutturazione edificio ex Fisiologia	4.500	4.500		4.500	0	0	500	1.000	2.000	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
11	PT2021B0005		Ristrutturazione edificio ex Igiene	2.500	2.500		2.500	0	0	500	1.000	1.000		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
12	PT2022A0002		Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea)	10.500	3.500		3.500	518	518	1.000	1.982			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione primi interventi con AQO1OG11E1 (Baraldo Costruzioni/Razato Impianti) e AQOG2OG11E2 (ItacoConsorzio Stabile srl)
13	PT2022B0002		Palazzo Bo - Restauro affreschi e restauro serramenti Rettorato	1.300	1.500		1.500	209	27	500	973			in corso di redazione progetto esecutivo

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
14	PT2022B0003	S	Microbiologia - ristrutturazione edificio	3.500	4.200		4.200	152	152	500	1.500	2.048		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
15	PT2022B0007		Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo	1.200	1.400		1.400	0	0	200	1.200			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
16	PT2022B0008		Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra, recupero spazi 5° piano, adeguamento immobile Piazzetta Storione (ex veneto Banca)	1.500	2.300		2.300	1	1	700	799	800		redatto progetto esecutivo
17	PT2022B0009		Restauro affreschi Palazzo Cavalli	2.000	2.000		2.000	84	84	500	1.416			redatto progetto esecutivo
18	PT2022B0010	S	Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Ovest	2.000	2.000	834	1.166	0	0	800	1.000	200		redatto progetto esecutivo realizzazione con AQOG2OG11E2 (Itaco Consorzio Stabile srl) finanziamento di 834 k€ da DTG (progetto di eccellenza)
19	PT2019C0013	S	Restauro e messa in sicurezza facciate Palazzo Bo	2.000	2.000		2.000	184	184	500	800	516		esecuzione primo stralcio interventi facciata Via C. Battisti con AQOG2OG11E1 (Sicea srl)
20	PT2022C0004		Orto Botanico - nuove serre	2.200	1.737		1.737	15	15	500	1.222			in corso progettazione esecutiva
21	PT2022C0004_C08_PNRRS_IR.ALTRO22_01		PNRR M1C3-2.3, Min. Cultura: Orto Botanico - nuove serre	0	463	463	0	28	28	435				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici"
22	PT2019C0022		Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile	1.500	1.500		1.500	181	181	1.319				realizzazione da parte del Comune di Legnaro nell'ambito di Accordo di Programma completata redazione progetto esecutivo a carico UNIPD
23	PT2023B0001		Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Est	1.800	1.800		1.800	0	0	200	800	800		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
24	PT2023B0002		Complesso di Medicina Veterinaria - nuovi edifici per aule esperenziali e ricoveri animali	3.500	3.500		3.500	0	0	500	1.000	1.000	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
25	PT2023B0003		Complesso Istituti Chimici - riqualificazione aule didattiche	2.500	2.500		2.500	0	0	500	500	500	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
26	PT2022B0011	S	Palazzo Bo - interventi di adeguamento antincendio, rifacimento impianti rilevazione incendi, EVAC e antintrusione	1.500	4.000	449	3.551	117	117	1.500	2.383			in corso di esecuzione - ultimazione Dicembre 2024 realizzazione con AQOG2OG11E3 (CONSIP soc. cons a rl) confermato finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1275/2021

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
27	PT2023B0006		Azienda Agraria Legnaro - interventi di sistemazione e adeguamento stalle	2.500	3.000		3.000	0	0	1.000	1.000	1.000		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
28	PT2023B0007		Complesso Ingegneria Meccanica - rifacimento coperture corpi A-B-C-D-E	3.000	3.500		3.500	0	0	700	1.000	1.800		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
29	PT2023B0008		Cittadella dello Studente al Nord Piovego - ristrutturazione 4° e 5° piano CLA per nuovi uffici e laboratori Dipartimenti di Psicologia e Centro Linguistico	1.200	1.400		1.400	0	0	500	900			in corso redazione progetto esecutivo primi interventi in esecuzione con AQOG1E2 (GI.DI Impianti srl)
30	PT2024B0001		Esecuzione interventi di adeguamento ad uso universitario della ex chiesa del Complesso Beato Pellegrino	0	2.600		2.600	0	0	500	1.000	1.100		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
31	PT2024B0002		Esecuzione interventi di adeguamento ad uso universitario dell'immobile sito in Via VIII Febbraio a Padova - 1° fase	0	5.000		5.000	0	0	3.000	2.000			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione realizzazione con AQOG1OG11E2 (Prodon Impianti srl)
32	PT2024B0003		Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento edilizio edifici universitari	0	5.000		5.000	0	0	500	2.000	2.000	500	esecuzione mediante AQOG1E3
33	PT2024B0004		Esecuzione interventi di adeguamento impiantistico edifici universitari	0	5.000		5.000	0	0	500	1.000	1.000	2.500	esecuzione mediante AQOG11E4
34	PT2024B0005		Costruzioni Marittime - recupero edificio ex Modelli Idraulici	0	1.500		1.500	0	0	500	1.000			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
35	PT2024B0006		Rifunionalizzazione laboratorio modelli idraulici Voltabarozzo	0	2.500		2.500	0	0	500	1.000	1.000		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.538.000€)				84.920	105.600	6.123	99.477	9.210	8.181	31.205	38.228	21.986	6.000	

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 150.000 e 1.000.000€)														
1	PE20180001		Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco	500	500		500	26	26	200	274			primi interventi in esecuzione con AQOS6E3 (GES.T.IM. Srl) esecuzione con AQOG2OG11E3 (CONSIP soc. cons. a rl)
2	PE20180014	S	Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R	350	600		600	356	356	244				in corso di esecuzione con AQOG2OG11E1 (Sicea srl)
3	PT2019C0002	S	Complesso Capitanio - rete idrica antincendio	350	550		550	173	173	377				esecuzione con AQFIREE2
4	PT2019C0003		Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT	500	500		500	232	232	268				in corso di esecuzione con AQOG10E1 (Stacchio Impianti srl)
5	PT2019C0004		Anello MT Agripolis e Nord Piovego	300	500		500	188	188	312				in corso di esecuzione con AQOG10E1 (Stacchio Impianti srl)
6	PT2019C0007		Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases	450	450		450	114	114	200	136			in corso di esecuzione con AQOS6OS18AE1 (Petrà srls) e AQOS6E3 (GE.ST.IM srl)
7	PT2019C0008	S	Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio	160	500		500	0	0	80	420			esecuzione con AQOG1OG11E3
8	PT2019C0009		Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime	700	850		850	0	0	300	550			esecuzione con AQOG2OG11E4
9	PT2019C0011	S	Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego	700	900		900	81	81	400	419			in corso di esecuzione con AQOG1OG11E1 (Baraldo Costruzioni/Ranzato Impianti) e con AQOG1OG11E3
10	PT2019C0014	S	Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano	300	350		350	0	0	150	200			esecuzione con AQOG1OG11E3
11	PT2019C0014_1	S	Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori	300	350		350	0	0	200	150			esecuzione AQOS4E1
12	PT2019C0017		Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale utilizzatori delle strutture zootecniche	450	600		600	15	15	300	285			esecuzione con AQOG1OG11E3
13	PT2019C0018		Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate	450	450		450	0	0	100	350			esecuzione con AQOG2OG11E4

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
14	PT2019C0019		Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia	200	250		250	0	0	250				esecuzione con AQOG10G11E3
15	PT2019D0001		Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca e recupero locali sottotetto	650	800		800	47	47	150	603			esecuzione con AQOG20G11E4
16	PT2019C0023		Sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro - ex Filanda	450	450		450	79	79	371				in corso di esecuzione con AQOG20G11E2 (Itaco Consorzio Stabile) - ultimazione Giugno 2024
17	PT2020C0003		Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani	600	700		700	0	0	500	200			esecuzione con AQOG10G11E2 (Prodon Impianti Tecnologici srl)
18	PT2020C0005	S	Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti	900	1.000		1.000	0	0	200	200	600		esecuzione con AQOG20G11E4
19	PT2020C0006	S	Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana	350	450		450	0	0	450				redatta progettazione definitiva ed esecutiva in corso bonifica amianto con AQOG12E2 (Isovit srl)
20	PT2020C0011	S	Palazzo Capitano: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	300	300		300	0	0	300				esecuzione con AQFIREE2
21	PT2020C0015	S	Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	800	800	510	290	561	561	239				in corso di esecuzione con AQOS30E2 (Bozza & Cervellin srl) confermato finanziamento di 510 k€ da MUR - DM 1275/2021
22	PT2020C0018	S	Interchimico - adeguamento laboratori NMR	150	200		200	0	0	100	100			esecuzione con AQFIREE2
23	PT2020C0019	S	Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR	150	200		200	0	0	100	100			esecuzione con AQFIREE2
24	PT2020C0020		Palazzo Wollemborg-Dottori/Cà Borin - recupero locali sottotetto, restauro facciate e manutenzione straordinaria copertura	300	900		900	50	50	550	300			esecuzione con AQOG20G1E1 (Impresa Silvio Pierobon srl)
25	PT2020C0021	S	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici	500	800		800	0	0	400	400			in corso redazione progetto
26	PT2021C0001	S	Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da costruzione	600	600		600	545	545	55				in corso di esecuzione con AQOG20G11E1 (Sicea srl)

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
 Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
27	PT2021C0002		Orto Botanico - recupero casa del custode	600	700		700	348	348	352				in corso di esecuzione
28	PT2021C0003		Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine & Surgery	800	1.000		1.000	0	0	150	850			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
29	PT2021C0004	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A	600	800		800	0	0	800				redatta progettazione esecutiva in corso bonifica amianto in corso con AQOG12E2 (Isovit srl) esecuzione con AQOG10G11E2 (Prodon Impianti Tecnologici srl)
30	PT2021C0005		Miglioramento accessibilità edificio Psico 3	300	400		400	53	53	347				esecuzione con AQOG10G11E3
31	PT2021C0007		Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia	200	350		350	0	0	350				redatto progetto esecutivo
32	PT2021C0008		Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina Veterinaria	850	1.000		1.000	500	500	200	300			redatto progetto esecutivo
33	PT2021C0011		Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego	800	1.000		1.000	0	0	500	500			a cura di ASIT
34	PM2018MS24		Complesso ex Eca - impianto di condizionamento	150	250		250	14	14	236				in corso di esecuzione con AQOS28E2 (Trentin & Franzon srl)
35	PT2022C0001		Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate	500	500		500	0	0	200	300			esecuzione con AQOG20G11E4
36	PT2022C0003		Scienze del Farmaco - manutenzione straordinaria facciate edificio A e recupero Aula Magna	500	500		500	0	0	100	400			esecuzione con AQOG20G11E4
37	PT2022C0005		Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti	950	950		950	181	181	300	469			in corso di redazione progetto esecutivo
38	PT2022C0006	S	Clinica Pediatrica - restauro facciate	200	200		200	0	0	100	100			esecuzione con AQOG20G11E4
39	PT2022C0010	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2	500	500		500	0	0	100	200	200		esecuzione con AQAULEE1

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
40	PT2022C0012		Potenziamento sistemi di continuità elettrica Agripolis	800	800		800	766	406	200	194			in corso di esecuzione con AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl) e AQOS30E4
41	PT2023C0001	S	Complesso Istituti Chimici - interventi impiantistici a seguito sostituzione cappe	900	900		900	49	49	100	100	100	551	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
42	PT2023C0002	S	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuove scale interne di emergenza	300	400		400	0	0	200	200			in corso di esecuzione
43	PT2023C0003		Orto Botanico - manutenzione straordinaria copertura Palazzina del Prefetto	600	600		600	0	0	100	200	300		esecuzione con AQOG2OG11E4
44	PT2023C0005		Complesso San Nicola a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria	300	300		300	0	0	100	100	100		esecuzione con AQOG2OG11E4
45	PT2023C0006		Complesso di Ingegneria - sistemazione aree esterne	250	250		250	0	0	100	150			esecuzione con AQOG3E1 (Ruffato Mario srl)
46	PT2023C0007		Corte Benedettina a Legnaro - realizzazione Museo di Medicina Veterinaria	800	800		800	0	0	100	300	400		in corso di redazione progettazione esecutiva realizzazione con AQOG2OG11E4
47	PT2023C0008		Palazzo Bo - ristrutturazione aula E	350	350		350	0	0	150	200			esecuzione con AQOG2OG11E4
48	PT2023C0009		Complesso Cesarotti - manutenzione straordinaria copertura	250	250		250	93	93	157				esecuzione con AQOG2OG11E4
49	PT2023C0013		Palazzo Maldura - restauro affreschi	400	400		400	0	0	200	200			in corso redazione progettazione esecutiva
50	PT2023C0015	S	Valutazione antisismica edifici vari	900	900		900	0	0	300	300	300		Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259
51	PT2023C0016		Orto Botanico - restauro parti lapidee e metalliche Orto dei Semplici	500	390	0	390	0	0	290	100			in corso redazione progettazione esecutiva
52	PT2023C0016_C08_PNRRS_IR.ALTRO22_01		PNRR M1C3-2.3, Min. Cultura: Orto Botanico - restauro parti lapidee e metalliche Orto dei Semplici	0	110	110	0	0	0	110				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici"

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023 (8-15 NOV)	2024	2025	2026	oltre	NOTE Alla data Novembre 2023
53	PT2023C0017		Orto Botanico - bonifica del Canale Alicorno	350	80	0	80	0	0	80				in corso accordi di programma con Consorzio di Bonifica Bacchiglione
54	PT2023C0017_C08_PNRRS_IR.ALTRO22_01		PNRR M1C3-2.3, Min. Cultura: Orto Botanico - bonifica del Canale Alicorno	0	270	270	0	0	0	270				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici"
55	PT2023C0018		Orto Botanico - adeguamento sistemi impiantistici (irrigazione, illuminazione, wi-fi, controllo accessi ecc.)	600	475	0	475	0	0	100	375			in corso redazione progettazione esecutiva
56	PT2023C0018_C08_PNRRS_IR.ALTRO22_01		PNRR M1C3-2.3, Min. Cultura: Orto Botanico - adeguamento sistemi impiantistici (irrigazione, illuminazione, wi-fi, controllo accessi ecc.)	0	125	125	0	0	0	125				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici"
57	PT2023C0019	S	Palazzo del Capitano - Intervento di somma urgenza sulle strutture di copertura	0	650	0	650	22	22	628				in corso di esecuzione
58	PT2023C0020		Palazzo Sala - restauro facciate	130	160	0	160	0	0	160				esecuzione con AQOG2OG1E1 (Impresa Silvio Pierobon srl)
59	PT2023B0009	S	Adeguamento di impianti tecnologici asserviti al laboratorio radiofarmaci e imaging molecolare - LARIM	0	900	0	900	0	0	600	300			esecuzione con AQOG1OG11E2 (Prodon Impianti Tecnologici srl)
60	PT2024C0001		Polo Didattico di Fisica - sistemazione area esterna	0	150	0	150	0	0	150				in corso redazione progettazione esecutiva
61	PT2024C0002	S	Torre Archimede - riquaificazione e adeguamento vani scale	0	400	0	400	0	0	300	100			in corso redazione progettazione esecutiva
62	PT2024C0003	S	Impianti sportivi CUS "L. Merigliano" - manutenzione straordinaria strutture sportive (pista atletica, campi da gioco) e realizzazione strutture di supporto	0	1.000	0	1.000	0	0	200	500	300		
63	PT2024C0004		Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno - recupero edificio ex foresteria e bassorilievi di Amleto Sartori	0	700	0	700	0	0	200	200	300		
TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 150.000 e 1.000.000€)				25.840	34.060	1.015	33.045	4.493	4.133	15.451	11.325	2.600	551	

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2023 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2023	2024	2025	2026	oltre	ESECUTORE
D - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO																
1	AQOG2OG11		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.580	6.200	6.200	5.123	1.077	5.276	153	153	924				SICEA SRL
2	AQOG1OG11		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.500	6.400	6.400	5.953	447	6.080	127	127	320				BARALDO COSTRUZIONI SRL
4	AQOG12E2	S	Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari	3.149	5.671	5.671	1.000	4.671	3.524	2.635	2.635	1.000	900	136		ISOVIT SRL
5	AQFIREE1	S	Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio su edifici vari	4.000	5.770	5.193	1.898	3.295	2.474	576	576	2.000	719			SICE SRL
6	AQAULEE1	S	Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento di interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche su edifici vari	2.480	2.480	2.480	450	2.030	0	0	0	480	1.000	550		non ancora affidato
7	AQOS28E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	3.000	4.175	2.923	1.300	1.623	1.657	955	955	600	68			TRENTIN & FRANZOSO SRL
8	AQOG10E1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di media tensione su edifici vari	1.860	1.860	1.860	323	1.537	540	217	217	1.000	320			STACCHIO IMPIANTI SRL
9	AQOS28E1		Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	1.227	1.227	982	208	774	745	537	537	237				TECNO FUTURA SRL
10	AQOS6OS18AE1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	3.400	4.812	4.812	200	4.612	2.668	2.668	2.668	1.900	44			PETRA' SRLS
11	AQREIE1	S	Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte tagliafuoco e vie uscite di emergenza edifici vari	800	800	800	0	800	0	0	0	200	300	300		non ancora affidato
12	AQOS3E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	880	880	616	0	616	297	297	297	319				L'OPEROSA SPA

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2023 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2023	2024	2025	2026	oltre	ESECUTORE
13	AQOS30E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari	1.907	2.700	2.295	1.700	595	1.989	391	391	204				BOZZA & CERVELLIN
14	AQOG11E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	6.008	6.008	4.806	3.064	1.742	4.420	1.356	1.356	386				CONSORZIO STABILE OSCAR
15	AQOG10G11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.300	5.200	5.200	5.000	200	0	0	0	100	50	50		PRODON IMPIANTI SRL
16	AQOG20G11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.300	5.863	5.863	4.000	1.863	1.230	0	0	1.000	600	263		ITACO CONSORZIO STABILE
17	AQOG11E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	5.600	5.563	2.782	0	2.782	534	534	534	1.200	1.048			DUSSMAN SERVICE SRL
18	AQOS3E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	587	587	235	0	235	0	0	0	100	135			TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO
19	AQOG20G1E1		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su edifici vincolati	1.227	1.255	1.004	500	504	0	0	0	300	160	44		IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
20	AQOS8E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	900	885	708	50	658	38	38	38	282	300	38		VATAMANU COPERTURE SRL
21	AQOS6E3		Accordo quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi manutentivi da fabbro e falegname	2.000	1.965	393	100	293	0	0	0	123	90	80		GE.ST.IM SRL
22	AQOS6OS18AE2		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	4.000	3.936	3.542	0	3.542	0	0	0	1.200	1.200	1.142		R.S. & S. GROUP SRL
23	AQOG9E1		Accordo quadro triennale con unico operatore economico per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica	2.500	2.725	2.453	0	2.453	0	0	0	1.000	1.000	453		IGE IMPIANTI SRL
24	AQLUXE1		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione	1.000	1.088	979	0	979	0	0	0	300	480	199		T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2023 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2023	2024	2025	2026	oltre	ESECUTORE
25	AQOG1OG2E1		Accordo Quadro biennale con unico operatore per l'affidamento di lavori di manutenzione edile SOA OG1 e OG2 su edifici vari	3.617	3.617	2.532	238	2.294	2.155	1.917	1.917	377				IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
26	AQOG1E2		Accordo Quadro triennale per interventi edili SOA OG1	3.800	3.743	2.620	800	1.820	0	0	0	1.000	500	320		GIDI IMPIANTI SRL
27	AQOS7E4		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi manutentivi da pittore SOA OS7	2.500	2.500	375	0	375	0	0	0	150	150	75		non ancora affidato
28	AQOG3E1		Accordo Quadro biennale per l'affidamento di interventi di manutenzione su pavimentazioni esterne SOA OG3	745	732	512	250	262	0	0	0	102	80	80		RUFFATO MARIO SRL
29	AQOS28E3		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento SOA OS28	3.710	3.710	3.154	0	3.154	0	0	0	1.000	1.000	1.000	154	non ancora affidato
30	AQOS30E4		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari SOA OS30	4.700	4.700	3.760	400	3.360	0	0	0	1.000	1.000	800	560	non ancora affidato
31	AQFIREPUMPE2	S	Accordo Quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei gruppi di spinta antincendio, impianti sprinkler e impianti idrici antincendio	370	370	333	0	333	0	0	0	111	111	111		non ancora affidato
32	AQOG2OG11E3		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.300	5.200	5.200	2.000	3.200	38	0	0	1.600	1.000	500	100	CONSORZIO IMPRESE PADOVANE SOC CONS A RL
33	AQOS4E1		Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento su edifici vari	900	900	810	300	510	0	0	0	240	120	100	50	non ancora affidato
34	AQCAE1		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti di continuità elettrica su edifici vari	1.200	1.200	1.080	0	1.080	0	0	0	300	300	300	180	non ancora affidato
35	AQOG2OG11E4		Accordo Quadro interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati (Ed. 4)	0	5.500	5.500	5.000	500	0	0	0	200	150	100	50	
36	AQOG1OG11E3		Accordo Quadro interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica (Ed. 3)	0	5.500	5.500	5.000	500	0	0	0	200	150	100	50	

Estratto 2024-2026 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2023-25	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2023 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2023	2024	2025	2026	oltre	ESECUTORE
37	AQFACCIAEE1		Accordo Quadro per restauro facciate edifici vincolati	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	1.000	500	500	500	
38	AQSAFETYE1	S	Accordo Quadro per adeguamenti normativi antincendio su edifici diversi	0	5.500	5.500	3.500	2.000	0	0	0	1.000	700	200	100	
39	AQOG12E3	S	Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari	0	5.000	4.000	500	3.500	0	0	0	100	1.200	1.100	1.100	
40	AQFIREE2	S	Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio su edifici vari	0	5.000	4.000	1.077	2.923	0	0	0	800	1.123	1.000		
41	AQOG11E4		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari (Ed. 4)	0	5.000	5.000	4.000	1.000	0	0	0	500	250	200	50	
42	AQOG1E3		Accordo Quadro triennale per interventi edili SOA OG1 (Ed. 3)	0	5.000	5.000	4.000	1.000	0	0	0	500	250	200	50	
TOTALE D - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO				95.047	143.722	125.572	57.934	67.639	33.665	12.401	12.401	25.355	16.998	9.941	2.944	

RIEPILOGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N.	Categoria di riferimento	Costo indicato nel programma 2023-2025	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2023	di cui: costi contabilizzati al 2023	2024	2025	2026	oltre
1	TOTALE A - GRANDI OPERE	349.600	422.550	105.811	316.739	60.121	24.217	91.594	95.330	92.119	119.290
2	TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO	84.920	105.600	6.123	99.477	9.210	8.181	31.205	38.228	21.986	6.000
3	TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO	25.840	34.060	1.015	33.045	4.493	4.133	15.451	11.325	2.600	551
4	TOTALE D - QUOTA PARTE ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO NON RICOMPRESA NELLE CATEGORIE PRECEDENTI	95.047	67.639	0	67.639	33.665	12.401	25.355	16.998	9.941	2.944
	TOTALE INVESTIMENTI A+B+C+D+E	555.407	629.849	112.949	516.900	107.489	48.932	163.605	161.881	126.646	128.785
	Fondo per accordi bonari ed eventuali premi di accelerazione (su A+B+C+D)							2.500	2.500	2.500	
	COSTI DI ESERCIZIO										
	Interventi di manutenzione ordinaria							6.000	6.000	6.000	
	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con Accordi Quadro		18.150		18.150		3.497	4.000	4.000	4.000	2.653
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO							10.000	10.000	10.000	2.653
	TOTALE IMPIEGHI							173.605	171.881	136.646	131.438
	INVESTIMENTI SU RISORSE PROPRIE							114.826	125.379	101.135	128.785
	COSTI DI ESERCIZIO SU RISORSE PROPRIE							10.000	10.000	10.000	2.653
	RISORSE DA INDEBITAMENTO							0	0	0	0
	CONTRIBUTI DA TERZI: Finanziamenti Ministeriali su progetti già avviati							42.161	31.818	21.319	-
	CONTRIBUTI DA TERZI: Finanziamenti Ministeriali su progetti da avviare							6.618	4.684	4.192	
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO							173.605	171.881	136.646	131.438